

Согласовано Руководитель отдела образования администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Ф.И.О. Блединых Подпись: _____ « 09 » 04 2025 года	Утверждено Заведующий МКДОУ Детский сад № 23 "Колокольчик" Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края Ф.И.О. Харченко Л.В. Подпись: _____ « 09 » 04 2025 года
---	---

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
МКДОУ Детский сад №23 "Колокольчик" Красногвардейского
муниципального округа
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес образовательной организации (ОО)	Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Ладовская Балка, ул.Мира, 24
2	Организация, осуществляющая управление ОО	Отдел образования АКМР СК
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1989г.
4	Площадь помещений в ОО, м.кв.	11635
5	Теплоснабжающая организация	ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
6	Материал стен ОО	Силикатный кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в ОО	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в ОО	Имеется
9	Наличие теплового пункта ОО	Имеется
10	Система отопления ОО	Закрытая
11	Схема отопления ОО	Имеется
12	Система ГВС в ОО	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в ОО	Полипропилен, батареи металлические.
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в ОО	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2022-2023г.г.	4,78
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	

	2023-2024г.г.	245,46
	2024-2025г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ОО	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	-
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Издать приказ о назначении ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МКДОУ Детский сад № 23 «Колокольчик»	05.05.2025г-07.05.2025
3.2	Осмотр воздушной теплотрассы и выявление недостатков	19.05.2025г-23.05.2025г.
3.3	Подача заявок на обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплоустановок	26.05.2025г.-30.05.2025г.
3.4	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	02.06.2025-06.06.2025г
3.5	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	09.06.2025-11.06.2025 г.
3.6	Изолирование участков теплотрассы где нарушена или отсутствует полностью по всей протяженности	16.06.2025-20.06.2025 г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения водой	23.06.2025-27.06.2025 г.
3.8	Проведение ревизии кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухоотборников, отверстий и пр.;	30.06.2025-04.07.2025г
3.9	Проверка работоспособности контрольно-измерительных	07.07.2025-

3.11	Проверка наличия заключенного договора на аврино-диспетчерское обслуживание	21.07.2025-25.07.2025г.
3.12	Снятие теплоприборов для поверки.	28.07.2025-01.08.2025г.
3.13	Гидравлические работы внутренней системы теплоснабжения	04.08.2025-08.08.2025г.
3.14	Поверка работоспособности контрольно-измерительных приборов	11.08.2025-15.08.2025г.
3.15	Промывка внутренней системы теплоснабжения	18.08.2025-22.08.2025г.
3.16	Подготовка документов к приемке организации к ОЗП	25.08.2025-29.08.2025г.
3.17	Установка приборов учета после поверки	01.09.2025-05.09.2025 г.
3.18	Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию теплоустановок 2 чел.	08.09.2025-12.09.2025 г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	Приказ « О создании комиссии по проверке готовности МКДОУ Детский сад №23 «Колокольчик» к отопительному периоду 2025-2025 г.»	07.05.2025г.
4.2	Приказ « О назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МКДОУ Детский сад №23 «Колокольчик»»	07.05.2025г.
4.3	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	01.09.2025г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний на прочность, плотность тепловых сетей.	01.09.2025г.
4.5	АКТ проверки состояния трубопроводов, арматуры тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	04.07.2025г.
4.6	АКТ проверки состояния тепловых сетей.	11.07.2025г.
4.7	АКТ о поверки состояния утепления здания	01.09.2025г.
4.8	Акт сверки взаимных расчетов	01.09.2025г.
4.9	Копия паспорта теплового пункта	10.06.2025г.
4.10	Копия утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2025г.
4.11	Копия схемы теплового узла	01.09.2025г.
4.12	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2025г.
4.13	Схемы теплопотребляющих установок здания	01.09.2025г.
4.14	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09.2025г.
4.15	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2024-2025г.г.	-
4.16	АКТ выполненных работ по поверке контрольно-измерительных приборов	01.09.2025г.
4.17	Технический проект на установку приборов учета тепла	01.07.2025г.